

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE
 OBRA: UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES																TOTAL		
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		ACUM. %	R\$	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	MOBILIZAÇÃO-CANTEIROS DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	2,80%	14.817,31	100,00	14.817,31		-		-											-	14.817,31	
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	-				-		-												-	-
3	COBERTURA	5,72%	30.247,89				-		50,00	15.123,95	50,00	15.123,95								100,00	30.247,89	
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	36,71%	194.033,59	20,00	38.806,72	20,00	38.806,72	30,00	58.210,08	15,00	29.105,04	15,00	29.105,04							80,00	194.033,59	
5	ALVENARIA-VEDAÇÃO	11,28%	59.599,43			15,00	8.939,91	30,00	17.879,83	25,00	14.899,86	20,00	11.919,89	10,00	5.959,94					100,00	59.599,43	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,11%	5.884,74			25,00	1.471,19		-		-		25,00	1.471,19	25,00	1.471,19	25,00	1.471,19	25,00	1.471,19	100,00	5.884,74
7	REVESTIMENTOS-PISOS, PAREDES E TETOS	20,30%	107.291,29				-		-	10,00	10.729,13	25,00	26.822,82	25,00	26.822,82	25,00	26.822,82	15,00	16.093,69	100,00	107.291,29	
8	ESQUADRIAS	9,96%	52.657,74				-		-		-	50,00	26.328,87	50,00	26.328,87					100,00	52.657,74	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,16%	21.999,90			10,00	2.199,99	10,00	2.199,99	10,00	2.199,99	10,00	2.199,99	10,00	2.199,99	25,00	5.499,98	25,00	5.499,98	100,00	21.999,90	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7,58%	40.062,16			10,00	4.006,22	10,00	4.006,22	10,00	4.006,22	10,00	4.006,22	10,00	4.006,22	10,00	4.006,22	40,00	16.024,86	100,00	40.062,16	
11	REDE DE AR COMPRIMIDO	0,28%	1.478,40								-	50,00	739,20	50,00	739,20					100,00	1.478,40	
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	0,08%	417,43															100,00	417,43	100,00	417,43	
TO- SIMPLES		100%	528.489,88	10,15%	53.624,03	10,49%	55.424,02	15,57%	82.296,11	14,39%	76.064,18	22,00%	116.245,97	12,78%	67.528,23	7,15%	37.800,20	7,48%	39.507,15	100%	528.489,88	
TAL ACUMULADO		100%	528.489,88	0,10	53.624,03	20,63%	109.048,05		191.344,16	50,60%	267.408,34	72,59%	383.654,31	85,37%	451.182,53	92,52%	488.982,73	100,00%	528.489,88	100%	100,00	

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Geizon Bianchin Batistella
 Eng. Civil CREA RS 160495