



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

| | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Cerro Grande | APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LIGAÇÃO COM NOVO TIRADENTES | DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA 20 DE DEZEMBRO - SAÍDA PARA NOVO TI |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|
| | | | | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 |
| 1. | AV 20 DE DEZEMBRO - TRECHO 01 - SAÍDA | 1.115.411,46 | % Período: | 2,69% | 13,52% | 13,51% | 13,51% | 53,59% | 3,17% | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 2.611,85 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.2. | TERRAPLENAGEM | 452.245,06 | % Período: | | 33,33% | 33,33% | 33,33% | | | | | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 225.088,21 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | |
| 1.4. | AQUISIÇÃO MATERIAIS BETUMINOSOS | 372.662,32 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.5. | DRENAGEM | 27.410,24 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.6. | SINALIZAÇÃO | 35.393,78 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | |
| Total: R\$ 1.115.411,46 | | | | %: | 2,69% | 13,52% | 13,51% | 13,51% | 53,59% | 3,17% | | |
| | | | | Repasso: | 25.518,78 | 128.137,47 | 128.135,41 | 128.135,42 | 508.087,95 | 30.084,71 | | |
| | | | | Contrapartida: | 4.503,31 | 22.612,50 | 22.612,13 | 22.612,13 | 89.662,58 | 5.309,07 | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Investimento: | 30.022,09 | 150.749,96 | 150.747,55 | 150.747,55 | 597.750,53 | 35.393,78 | | |
| | | | | %: | 2,69% | 16,21% | 29,72% | 43,24% | 96,83% | 100,00% | | |
| | | | | Repasso: | 25.518,78 | 153.656,25 | 281.791,66 | 409.927,08 | 918.015,03 | 948.099,74 | | |
| | | | | Contrapartida: | 4.503,31 | 27.115,81 | 49.727,94 | 72.340,07 | 162.002,65 | 167.311,72 | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Investimento: | 30.022,09 | 180.772,05 | 331.519,60 | 482.267,15 | 1.080.017,68 | 1.115.411,46 | | |

Cerro Grande - RS

Local

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO

CREA/CAU: CREA RS 236817

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSIC
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Cerro Grande | RADENTES |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 10 | 11 | 12 | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | 02/25 | 03/25 | 04/25 | | | |
| 1. | AV 20 DE DEZEMBRO - TRECHO 01 - SAÍDA | 1.115.411,46 | % Período: | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 2.611,85 | % Período: | | | | | | |
| 1.2. | TERRAPLENAGEM | 452.245,06 | % Período: | | | | | | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 225.088,21 | % Período: | | | | | | |
| 1.4. | AQUISIÇÃO MATERIAIS BETUMINOSOS | 372.662,32 | % Período: | | | | | | |
| 1.5. | DRENAGEM | 27.410,24 | % Período: | | | | | | |
| 1.6. | SINALIZAÇÃO | 35.393,78 | % Período: | | | | | | |
| Total: R\$ 1.115.411,46 | | | | | | | | | |
| | | | | % | | | | | |
| | | | | Repasso: | | | | | |
| Período: | | | | Contrapartida: | | | | | |
| | | | | Outros: | | | | | |
| Acumulado: | | | | Investimento: | | | | | |
| | | | | % | | | | | |
| | | | | Repasso: | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | | | | | |
| | | | | Outros: | | | | | |
| | | | | Investimento: | | | | | |

Cerro Grande - RS

Local

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Data